

Protokoll

009790 Ausbau Werkstattinfrastruktur Landquart

KOSI Nr. 6 DG-Waschanlage – IT-/ Netzwerkanbindung

Geschäftsbereich Rollmaterial / R-SO

Protokoll Nr. 06 / V1

Datum / Zeit / Ort	Montag, 02.02.2026 / 14.30 – 16.00 Uhr / MS-Teams		
Teilnehmende:	G. Zambrano M. Pugnaghi W. Kellenberger A. Corad U. Hörler T. Richter A. Graf C. Arquint	ZaGe PuMa KeWa CoAl HöUr RiTo GrAl ArCu	Aquafrisch S.L., Projektleiter Aquafrisch S.L., Head electrical department wkeconsult GmbH, Inhaber u. Verkauf RhB, Leiter IT Operations RhB, IT System Engineer RhB, Netzwerk Spezialist RhB, Leiter Triebfahrzeuge RhB, PL WS Infrastruktur-Ausbau
Entschuldigt:	C. Eugster (CISO; RhB extern)		
Traktanden:	1. Begrüssung 2. Vorstellung Anlage 3. Anforderungen Pflichtenheft 4. Anforderungen IT / CISO 5. Anforderungen Netzwerk 6. Varia 7. Anhänge		
Verteilt an:	Teilnehmer, R. Pethö A. Flury, R. Florineth, R. Rechsteiner		

Trakt	Thema	Verantwortlich	Termin
1	Begrüssung		
1.1	ArCu begrüsst die Anwesenden zur Planungs- und Koordinationssitzung. Die Teilnehmer stellen sich gegenseitig vor.	Info	
2	Vorstellung Anlage		
2.1	<u>Allgemein DG-Waschanlage</u>		
2.1.1	Der Einbaustandort und die Anlage wurden anhand des 3D-Models aufgezeigt.	Info	
3	Anforderungen Pflichtenheft / KOSI Nr.5		
3.1	<u>Fernzugriff / Schnittstelle Gebäudeleitsystem (GBA)</u>		
3.1.1	Die Anlage wurde mit einem Fernzugriff und Schnittstelle zum Gebäudeleitsystem ausgeschrieben und bestellt (Werkvertrag Teil B).	Info	
1.3.2	Netzwerkanbindung und Fernzugriff		
	Im Angebot ist anzugeben, wie viel die Einrichtung eines Fernzugriffs auf die Steuerung der Absenkeinheit kostet (einmalig und jährlich wiederkehrend). Als weitere Position ist die Möglichkeit zur Anbindung der DG-Waschanlage an das RhB-Netzwerk anzugeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anlage als "Sondermaschine" bei der RhB-IT behandelt werden muss um die Datensicherheit im IT-Netzwerk sicherstellen zu können.		
3.2	<u>Pflichtenheft GBA / Kosi Nr. 5</u>		
3.2.1	Nachfolgend die Anforderungen gem. Pflichtenheft GBA und KOSI Nr. 5 GBA-Steuerung /-Komponenten: - Energiemessung mittels Energieventil (Heizungsplaner) - Zähler Frischwasser (Sanitärplaner) - Befehl Wärmeanforderung (AF) - Temperatur Sollwert (AF)		

Trakt	Thema	Verantwortlich	Termin
	- Störungsmeldungen (RhB, AF) - Schnittstelle HMI (AF) - Wassermelder (Elektroplaner)		
4	Anforderungen IT / CISO		
4.1	<u>IT-Standards</u>		
4.1.1	Die Ausschreibung und der Werkvertrag wurden mit dem Pflichtenheft Anhang 5 IT-Standards V8.1 => neuste V9.0.4	Info	
4.1.2	Die aktualisierte Version V9.0.4 Anhang 1 wurde vorab an AF zugestellt.	Info	
4.1.3	AF hat das Dokument studiert und hierzu (kurz) vorab der KOSI ein Fragekatalog an ArCu zugestellt.	Info	
4.1.4	Der Fragenkatalog wurde im Rahmen des Termins besprochen und an die RhB-Spezialisten zugestellt Anhang 2 .	Info	
4.1.5	Speziell wurden nachfolgende Punkte vom Anhang 2 besprochen und verabschiedet. - PC-Typ: Beckhoff Multi-touch built-in Panel PC Anhang 3 - Software: TwinCAT Anhang 3 - Betriebssystem. Windows 11 - 1. Authentifizierung ok AF und RhB - 4.2 Nein, Windows Firewall passt - 5.1. Remote Zugang mittels Citrix Desktop - Seitens AF werden 5 User-Zugriffe benötigt - 6.1 Eigenes Format - 6.2 in Deutsch - 6.3 gem. Werkvertrag Teil B 2.1.3 - 2.1.5 - 8. aktuell nicht - Antivirus: CISO-Programm von RhB - Quellcode: wird zusätzlich bei RhB auf JFrog gespeichert	Info Entscheid AF Entscheid AF Entscheid PuMa Entscheid Entscheid HöUr Entscheid HöUr Entscheid PuMa Entscheid ArCu Entscheid ArCu Entscheid ArCu Entscheid HöUr Entscheid HöUr Entscheid ArCu	
4.1.6	Es wurde vereinbart, dass AF und RhB-IT die restlichen Punkte bilateral regeln.	Entscheid PuMa & HöUr	
4.1.7	Es wird kein zusätzlicher Maschinenrechner als Ersatzteil durch die RhB beschafft, da es sich um Standardhardware handelt, die innerhalb nützlicher Frist beschafft werden kann.	Info Entscheid GrAI	
4.2	<u>Informationssicherheit</u>		
4.2.1	Gem. RhB-IT wird EuCh bei Bedarf zugeschaltet oder es wird bilateral im Nachgang abgeklärt.	Entscheid CoAI & HöUr	
5	Anforderungen Netzwerk		
5.1	IP-Adressen: Es wird mit 3-4 IPs gerechnet. Die genaue Anzahl ist seitens AF noch nicht bekannt und wird zu einem späteren Zeitpunkt an ArCu bekanntgegeben.	Info ZaGe	Mrz. / 2026
5.2	LAN-Anschlüsse: Die genaue Anzahl ist seitens AF noch nicht bekannt und wird zu einem späteren Zeitpunkt an ArCu bekanntgegeben.	Info ZaGe	Mrz. / 2026
5.3	Seitens AF ist ein Schema der Netzwerktopologie an ArCu einzureichen.	ZaGe	Mrz. / 2026
6	Varia		
6.1	Gemäss aktuellem Terminplan des Generalplaners ist der Einbau wie folgt terminiert.	Info	
	3.10.25 Einbau Waschanlage KW 37 bis 41 Aquafrisch		
7	Anhänge		
7.1	Anhang 1: IT Standards 9.0.4.pdf Anhang 2: Fragenkatalog AF Beilage 3: Rückmeldung AF Beckhoff		

Protokoll Ausbau Werkstattinfrastruktur Rollmaterial Wartung

Sitzungsende	15:55 Uhr
Nächste Sitzung	Die nächste Sitzung findet nach Bedarf statt.

Für das Protokoll:

Curdin Arquint

Datum: 09.02.2026